

Onderwerp Stand van zaken zomerstremming zuidelijke ringweg

Steller Jeroen Engels

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon (050) 367 83 31 Bijlage(n) -

Ons kenmerk 7050212

Datum 18-7-2018 Uw brief van

Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw,

Op 21 juni 2018 hebben wij uw raad in een brief geïnformeerd over het feit dat de einddatum van het project Aanpak Ring Zuid gaat opschuiven met drie jaar (brief, kenmerk 7004404). Tevens hebben we aangegeven dat Combinatie Herepoort (CHP) heeft verzocht om een stremming van vijf tot zes weken van de zuidelijke ringweg in één richting tijdens de zomer van 2018. In deze periode zou Combinatie Herepoort damwanden intrillen voor de bouwkuip van de verdiepte ligging. Deze beheersmaatregel zou er aan bij kunnen dragen dat de vertraging kan worden teruggebracht tot twee jaar. We kondigden toen ook aan dat aan de toestemming voor een zomerstremming een aantal voorwaarden verbonden was, en dat de werkzaamheden op basis van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk afgelast konden worden.

Inmiddels is na de toetsing van het projectbureau duidelijk geworden dat de stuurgroep geen toestemming kan geven voor de zomerstremming. Belangrijkste reden is dat op basis van het uitvoeringsontwerp van CHP er onvoldoende zekerheid is dat de werkzaamheden voor de bouwkuip van de verdiepte ligging op een verantwoorde wijze veilig en beheerst kunnen worden uitgevoerd. Er zijn op dit moment te veel onduidelijkheden, en er is niet voldoende tijd dit op een zorgvuldige manier te onderzoeken en op te lossen. In het ingediende uitvoeringsontwerp is onvoldoende zicht op de risico's en de impact van de geplande werkzaamheden op de omgeving, bijvoorbeeld de gebouwen, kabels en leidingen en het groen.

De stuurgroep betreurt dat er op dit moment geen toestemming kan worden gegeven voor de zomerstremming als beheersmaatregel op de planning. Alle betrokken partijen zagen het voordeel van de zomerstremming in en hebben zich met volle kracht ingezet om mee te werken aan de realisatie van de

voorwaarden. Kwaliteit en veiligheid staan echter voorop, en vanuit dat uitgangspunt is dit de enige mogelijke beslissing.

Zoals eerder aangegeven zal de vertraging zonder zomerstremming volgens de informatie van CHP op kunnen lopen naar circa drie jaar. Wij realiseren ons terdege dat dit opnieuw een flinke tegenvaller is voor met name de omwonenden, het bedrijfsleven en de weggebruikers. CHP heeft bij het indienen van de planning naast de zomerstremming ook een aantal andere mogelijkheden voorgesteld om de vertraging te beperken. De haalbaarheid van deze mogelijkheden zijn we op dit moment samen met CHP aan het onderzoeken.

De projectorganisatie heeft CHP gevraagd de planningsconsequenties van de ontstane situatie zo snel mogelijk in beeld te brengen en een beeld te schetsen wat het betekent voor de voortgang van de werkzaamheden. De werkzaamheden rondom de Brailleweg en de renovatie van het viaduct Vrijheidsplein zullen de komende periode naar verwachting gewoon doorgang vinden. Met betrekking tot de financiële gevolgen van de vertraging blijft ons uitgangspunt onverkort dat het contract met CHP daarbij de basis is.

Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Peter den Oudsten', written over a horizontal line.

de burgemeester,
Peter den Oudsten

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Peter Teesink', written over a horizontal line.

de secretaris,
Peter Teesink