

Aan Provinciale Staten

Datum : 12 FEB. 2020
Documentnr. : 2020-010573/7/A.17
Dossiernummer : K2860
Behandeld door : E.F.W. Stuij
Telefoonnr. : (050)316 4509
Antwoord op :
Bijlage : 1
Onderwerp : PS-rapportage T3-2019 Aanpak Ring Zuid

Geachte dames en heren,

Aanleiding

In de Statencommissie Mobiliteit, Economie en Energie hebben wij u toegezegd uw Staten periodiek te informeren over de inhoudelijke en financiële stand van zaken van het project Aanpak Ring Zuid.

Eerdere behandeling in PS

Met onze brief van 24 september 2019 (kenmerk 2019-082001/39/A.10) hebben wij u de vorige PS rapportage toegestuurd. Met onze brief van 19 december 2019 (kenmerk 2019-112080/51) hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken op dat moment. Op 15 januari 2020 bent u op een informatiebijeenkomst voor raads- en statenleden geïnformeerd over de stand van zaken van de Verdiepte Ligging.

Rol en bevoegdheden PS in deze fase

U ontvangt deze rapportage ter informatie. Er wordt van u geen besluit gevraagd.

Vervolg

Deze rapportage sturen wij u drie keer per jaar, op basis van de Trimester-rapportages van het project die voor de projectverantwoording door Rijkswaterstaat ook drie keer per jaar worden opgesteld. En vanzelfsprekend informeren wij u tussentijds als er belangrijke ontwikkelingen zijn die niet tot de volgende rapportage kunnen wachten.

Extern betrokkenen

Het project wordt aangestuurd door de stuurgroep Aanpak Ring Zuid, waarin het Rijk, de provincie Groningen en de gemeente Groningen zijn vertegenwoordigd. Het rijk is het bevoegd gezag voor de zuidelijke ringweg, want het gaat om een rijksweg. Rijkswaterstaat voert het plan uit en is contractueel opdrachtgever voor het hoofdbouwcontract. Opdrachtnemer is Combinatie Herepoort. Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort onderhouden het contact met belanghebbenden, vaak samen met Groningen Bereikbaar (voor bereikbaarheidsaspecten).

Nadere toelichting

Voortgang werkzaamheden

Er is de afgelopen maanden verder gewerkt aan het intrillen van de damwanden voor de bouwkuip van de verdiepte ligging. Ook is gewerkt aan de afbouw van de Helperzoomtunnel, zodat deze op 3 april 2020 in

gebruik genomen kan worden. Combinatie Herepoort (CHP) heeft aanpassingen gedaan aan de Waterloolaan om de verkeerssituatie te verbeteren. In november is onder de Kielerbocht een faunapassage aangelegd. En de uitbreiding van het knooppunt Westerbroek is in december gerealiseerd. De minister heeft in november het Tracébesluit voor de fietstunnel bij de Papiermolen ondertekend. Er is gezocht naar een oplossing voor de aanhoudende problemen met de voeg op de noordbaan van de zuidelijke ringweg. Begin januari heeft CHP de voeg gerepareerd met nieuwe methode. De komende tijd moet blijken of hiermee de problemen met de voeg zijn verholpen.

Deze keer op verzoek van de gemeente Groningen in de rapportage ook aandacht voor de voortgang op het thema social return. De invulling van de verplichtingen ten aanzien van social return ligt ruim voor op het nieuwe schema. De waarde van de inzet ligt op 3 miljoen euro, ten opzichte van de te behalen inzet van 5 miljoen euro. In de rapportage is een overzicht met aantallen en activiteiten opgenomen.

Vooruitblik 2020

De komende periode:

- begint CHP met de ombouw van het Vrijheidsplein;
- gaat de Helperzoomtunnel open;
- wordt de by-pass op het vernieuwde knooppunt Westerbroek in gebruik genomen;
- start de aanleg van de op- en afrit bij Eemspoort en Driebond;
- zal CHP het nieuwe viaduct en de A28-oprit bij de Brailleweg bouwen;
- begint de aanleg van de oprit naar de A7 bij Laan Corpus den Hoorn;
- starten de werkzaamheden rondom het verleggen van de verbindingsweg en het fietspad tussen de rotonde bij Laan Corpus den Hoorn en het Vrijheidsplein
- worden op verschillende plekken damwandplanken ingetrild voor de verdiepte ligging
- bouw van de bouwkuip waaronder:
 - plaatsen ankers van de bouwkuip
 - uitgraven van de bouwkuip

Voortgang uitwerking adviezen commissie Hertogh

De aanbevelingen van de commissie Hertogh zijn op 28 maart 2019 gepresenteerd. Een belangrijk deel van de aanbevelingen is inmiddels geïmplementeerd in de CHP en ARZ organisatie, zoals blijkt uit de rapportage. De resultaten tot nog toe zijn positief en het is zaak om het verder op te nemen in het reguliere proces. In de wetenschap dat veranderingsprocessen taai zijn zal dit continu aandacht blijven vragen van beide organisaties.

Tevens verwachten wij de komende periode duidelijkheid te kunnen geven over de uitkomst van de Taskforce Financiën. In het Plan van Aanpak is door de commissie Hertogh aangegeven dat ten aanzien van de financiële situatie van het project Aanpak Ring Zuid voor de lange termijn een totaaloplossing moet komen. Naar aanleiding daarvan zijn er onder leiding van Prof.dr.ir. Marcel Hertogh gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van Combinatie Herepoort, Aanpak Ring Zuid, Rijkswaterstaat, provincie en gemeente Groningen.

Afsluitend

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

 , voorzitter.

 secretaris.

Bijlagen:

Nr.	Titel	Documentnr.	Soort bijlage
1.	Rapportage T3-2019 Aanpak Ring Zuid, 31 december 2019	2020-012240	rapport