

Aan Provinciale Staten

Datum : **18 JULI 2018**  
Documentnr. : 2018-047.162/29/A.54  
Dossiernummer : K2860  
Behandeld door : Stuij, EFW  
Telefoonnummer : (050)316 4509  
Antwoord op :  
Bijlage :  
Onderwerp : Stand van zaken zomerstremming Zuidelijke Ringweg  
Groningen

Geachte dames en heren,

#### **Aanleiding**

U ontvangt deze brief om u te informeren over de stand van zaken van de zomerstremming in 2018 van de Aanpak Ring Zuid op dit moment. Deze zomerstremming gaat niet door.

#### **Eerdere behandeling in PS**

Op 21 juni 2018 (kenmerk 2018-039.539/25) hebben wij u geïnformeerd over de laatste stand van zaken van de Aanpak Ring Zuid. Wij hebben hierover met u gesproken in de commissievergadering van 27 juni 2018 en u heeft dit besproken in de Statenvergadering van 11 juli 2018.

#### **Rol en bevoegdheden PS in deze fase**

U ontvangt deze brief ter informatie, overeenkomstig de afspraken in de Realisatieovereenkomst uit 2014. Er wordt van u geen besluit gevraagd.

#### **Vervolg**

Het project Aanpak Ring Zuid zit in de realisatiefase. Als daar aanleiding toe is informeren wij u opnieuw over de stand van zaken.

#### **Extern betrokkenen**

De projectorganisatie Aanpak Ring Zuid treedt op als opdrachtgever in dit project, opdrachtnemer is de Combinatie Herepoort. Zij onderhouden het contact met belanghebbenden.

#### **Nadere toelichting**

Op 21 juni 2018 hebben wij u in een brief (met kenmerk 2018-039.539/25) geïnformeerd over het feit dat de einddatum van het project gaat opschuiven met drie jaar. Tevens hebben wij u aangegeven dat Combinatie Herepoort (CHP) om een stremming van vijf tot zes weken van de zuidelijke ringweg in één richting tijdens de zomer van 2018 heeft verzocht. In deze periode zou Combinatie Herepoort damwanden intrillen voor de bouwkuip van de verdiepte ligging. Deze beheersmaatregel zou er aan bij kunnen dragen dat de vertraging kan worden teruggebracht tot twee jaar. Wij kondigden toen ook aan dat aan de toestemming voor een zomerstremming een aantal voorwaarden verbonden was, en dat de werkzaamheden op basis van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk afgelast konden worden.

Inmiddels is na de toetsing van het projectbureau duidelijk geworden dat de stuurgroep geen toestemming kan geven voor de zomerstremming. Belangrijkste reden is dat op basis van het uitvoeringsontwerp van CHP er onvoldoende zekerheid is dat de werkzaamheden voor de bouwuip van de verdiepte ligging op een verantwoorde wijze veilig en beheerst kunnen worden uitgevoerd. Er zijn op dit moment te veel onduidelijkheden, en er is niet voldoende tijd dit op een zorgvuldige manier te onderzoeken en op te lossen. In het ingediende uitvoeringsontwerp is onvoldoende zicht op de risico's en de impact van de geplande werkzaamheden op de omgeving, bijvoorbeeld de gebouwen, kabels en leidingen en het groen.

De stuurgroep betreurt dat er op dit moment geen toestemming kan worden gegeven voor de zomerstremming als beheersmaatregel op de planning. Alle betrokken partijen zagen het voordeel van de zomerstremming in en hebben zich met volle kracht ingezet om mee te werken aan realisatie van de voorwaarden. Kwaliteit en veiligheid staan echter voorop, en vanuit dat uitgangspunt is dit de enige mogelijke beslissing.

Zoals eerder aangegeven zal de vertraging zonder zomerstremming volgens de informatie van CHP op kunnen lopen naar circa drie jaar. Wij realiseren ons terdege dat dit opnieuw een flinke tegenvaller is voor met name de omwonenden, het bedrijfsleven en de weggebruikers. CHP heeft bij het indienen van de planning naast de zomerstremming ook een aantal andere mogelijkheden voorgesteld om de vertraging te beperken. De haalbaarheid van deze mogelijkheden zijn wij op dit moment samen met CHP aan het onderzoeken.

De projectorganisatie heeft CHP gevraagd de planningsconsequenties van de ontstane situatie zo snel mogelijk in beeld te brengen en een beeld te schetsen wat het betekent voor de voortgang van de werkzaamheden. De werkzaamheden rondom de Brailleweg en de renovatie van het viaduct Vrijheidsplein zullen de komende periode naar verwachting gewoon doorgang vinden. Met betrekking tot de financiële gevolgen van de vertraging blijft ons uitgangspunt onverkort dat het contract met CHP daarbij de basis is.

Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

#### **Afsluitend**


Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:



, voorzitter.



, secretaris.