

Presentatie slopen doosconstructie

28 november 2018




AANPAK RING ZUID

Plankaart



AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen






- Levensduur verlengend onderhoud bestaande N7 is gereed
- Noordelijke bypass naar 70 km/uur is gereed
- Slopen van doosconstructie 3 dec t/m 21 dec
- Afrondende werkzaamheden voor zuidelijke bypass VDL 8 t/m 25 jan
- Gebruikmaken van de geplande buitendienststelling februari 2019 week 7

Locatie werkzaamheden



AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen



Sloop doosconstructie




AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen

Dek versterkt
middels
ondersteuning

Gecombineerd
stof/zicht/noise
control scherm

Bypass


Werkrichting
slopen



Depôt voor puin



AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen



Afvoerroute
puin

Depot

Gecombineerd
stof/zicht/noise
control scherm



- Om het verkeer de komende tijd veilig en beheerst te kunnen afwikkelen moest er op diverse plekken reparaties worden uitgevoerd. In verband met de geldende eisen qua doorstroming zullen deze werkzaamheden 's avonds en 's nachts worden uitgevoerd.
- Noordelijke bypass naar 70 km/uur is inmiddels gereed
- Voorbereidende asfaltwerkzaamheden om verkeer om te zetten zuidelijke bypass. Ook deze werkzaamheden zullen 's nachts worden uitgevoerd.

Buitendienststelling spoorverkeer week 7 2019 14 t/m 18 februari



AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen

- Tijdens deze buitendienststelling willen we gedeeltelijk het viaduct over het spoor slopen
- De vrijgekomen brugdelen worden in zijn geheel van de steunpunten getild
- De liggers worden voor onderzoek aangeboden aan TNO. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om de restlevensduur van kunstwerken in Nederland beter te voorspellen.

Prognose geluid tijdens slopen doosconstructie



AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen

Week 48-02, slopen dek maatgevende positie 1, dagperiode



Maatregelen tav geluid tijdens slopen doosconstructie



AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen

Beheersmaatregelen:

- Slopen gebeurt overdag tussen 7:00 en 19:00 uur
- Rondom de werkzaamheden wordt een gecombineerd scherm voor zicht stof en noise control neergezet.
- Geprognostiseerde afname 20 Db(A)
- Gemeten afname met noise control scherm 12 Db(A)
- Laagje zand in de laadbak bij afvoer puin uit depot met vrachtwagens in de avond en nacht.
- Werkzaamheden bij depot ook afgeschermd door noise control scherm

Maatregelen tav geluid tijdens slopen doosconstructie



AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen



Meeuwerderbaan / tijdelijke weg



AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen



