

Verslag

Overleg:	Derde overleg wijkplatform Zuiderplantsoen
Locatie:	Projectbureau Combinatie Herepoort/Aanpak Ring Zuid, Groningen
Datum:	20-03-2017
Tijdstip:	19.30 – 21.00 uur
Kenmerk:	-
Bijlage:	-
Deelnemers:	Ruurd de Boer (wijkplatform) Anton Scheepstra (wijkplatform) Misha Verboon (wijkplatform) Amber Gessel (wijkplatform) Anniek Lommers (wijkplatform) Rob Juliën (wijkplatform) Martine Nannen (wijkplatform) Bert Kramer (omgevingsmanager CHP) Niels Keissen (communicatieadviseur ARZ) Ruben Wiersma (inpassing-vormgever ARZ) Nicoline Wijnja (CBK Groningen) Leonie Venema (communicatiemedewerker CHP) Toby Heukers (secretaresse CHP)
Verhinderd:	Karin Vos (wijkplatform) Sebastiaan Ruddijs (wijkplatform) Bernadette Hove (wijkplatform) Frank Sciarone (wijkplatform) Annette Doornbos (wijkplatform)

1. Inleiding

Bert opent de vergadering. Het vorige overleg van november vorig jaar stond in het teken van wensen die de bewoners hebben voor de inrichting van het Zuiderplantsoen en deze zijn toen besproken samen met de architect.

2. Nieuwe aanpak voor de inrichting van het Zuiderplantsoen

CHP heeft er voor gekozen dat de architect vanavond niet deelneemt aan de vergadering. Reden hiervoor is dat CHP en ARZ het Zuiderplantsoen graag breder willen opzetten dan nu gedaan is. Hiermee wordt bedoeld dat er ook naar de omgeving gekeken gaat worden en hoe het Zuiderplantsoen hierin geïntegreerd kan worden en welke rol de ondernemers uit de omgeving kunnen spelen voor het Zuiderplantsoen.

De vergunning voor de Verdiepte Ligging is aangevraagd. De zienswijze periode loopt vanaf 19 maart gedurende 6 weken. De uitvoering van het Zuiderplantsoen geschied pas in 2021. Hierdoor is er veel meer tijd om na te denken over alle opties voor het Zuiderplantsoen zoals het integreren van kunst en het meenemen van de omgeving, dat in de woonwijk het Zuiderplantsoen al “leeft.”

Op dit moment is de architect van CHP een overall plan aan het maken voor het Zuiderplantsoen waarin bovenstaande aspecten worden meegenomen. Verder wordt er gekeken naar de thema's die de gemeente Groningen heeft, Sport en Energie en of deze ook geïntegreerd kunnen worden (bijvoorbeeld door sporttoestellen die stroom opwekken, bepaalde verlichting). Verwachting is dat dit plan over 14 dagen gereed is.

Bert benadrukt dat de besproken wensen en ideeën van het wijkplatform voor het Zuiderplantsoen hierin ook worden meegenomen en grotendeels ook gewoon blijven staan. Het is ook niet zo dat dit plan definitief is (ook de genoemde thema's niet) en zo uitgevoerd gaat worden. CHP en ARZ willen zeker ook buurtbewoners inzetten om hierover mee te denken en de bedrijven in de omgeving. Wanneer het plan van de architect gereed is zal er een afspraak gemaakt worden met het wijkplatform waarin de architect een toelichting zal doen en het plan besproken kan worden. Uiteindelijk zal ook de beheerder toestemming moeten geven voor het plan.

Ruben legt uit dat door het 'breder' kijken naar de gehele inrichting en het verbinden van de omgeving er mogelijk goede ideeën ontstaan die buiten de contracteisen vallen. Hij toetst zelf het ontwerp aan de contracteisen, maar is van mening dat het park ook een eigen DNA moet hebben en dat dit mogelijk de contracteisen overstijgt. In dat geval kan gekeken worden om deze eisen te wijzigen. Deze aanpak biedt dus ook meer perspectief. Ook legt hij uit dat Zuiderplantsoen het Sterrebos is, de DUO tuin en het nog in te richten stuk bij de Linie.

Anniek vraagt wat de contracteisen precies zijn. Antwoord hierop is dat dit zeer gedetailleerde eisen zijn zoals wat de breedte van een fietspad moet zijn.

3. Betrekken van bewoners

Belangrijk is het betrekken van de bewoners, niet alleen het wijkplatform. Martine geeft aan eens deel genomen te hebben aan een creatieve sessie in de Mediacentrale voor het invullen van de groene zone bij het Europapark. Dit was een positieve, creatieve avond voor de buurt waar bewoners en bedrijven aan meededen. Alle buurten aangrenzend aan het Zuiderplantsoen kunnen worden uitgenodigd. Zo zou er samen gewerkt kunnen worden met de andere wijkplatforms de Wijert, Rivierenbuurt en Helpman.

Bert geeft aan dit een goed idee te vinden en intern te gaan kijken hoe dit onderdeel kan worden van het plan voor de invulling. Ruben gaat achterhalen hoe de sessie in de Mediacentrale vanuit de gemeente georganiseerd was.

4. Voorstelrondje

Er is behoefte aan een voorstelrondje binnen deze vergadering:

- Bert Kramer, omgevingsmanager bij Combinatie Herepoort, voorzitter van deze vergadering
- Niels Keissen, communicatieadviseur bij Aanpak Ring Zuid (opdrachtgever)
- Ruben Wiersma, inrichting openbare ruimtes/ontwerptoeser bij Aanpak Ring Zuid
- Leonie Venema, communicatiemedewerker Combinatie Herepoort
- Toby Heukers, assistent omgevingsmanager/notulist Combinatie Herepoort
- Ruurd de Boer, bewoner de Linie, de Vriendschap, voorzitter buurtvereniging Oosterpoort
- Anton Scheepstra, bewoner Oosterpoort
- Misha Verboon, bewoner van de Linie, Verlengde Meeuwerderweg
- Amber Gessel, bewoner Herewegbuurt, Waterloolaan
- Anniek Lommers, bewoner Sterrebos
- Rob Juliën, bewoner Herewegbuurt
- Martine Nannen, bewoner de Linie, de Vriendschap.
- Nicoline Wijnja, coördinator kunst CBK

N.B.: Het wijkplatform is geen vertegenwoordiging van de wijk, maar een platform dat meedenkt.

5. Helperzoomtunnel & omgeving

Bij de Helperzoom is een vijf meter hoog scherm geplaatst t.b.v. het foerageer- en aanvliegebied van de vleermuizen.

Er is een kademuur aangetroffen bij de werkzaamheden deze was van oorsprong onderdeel van Landgoed Groenestijn en aangelegd in opdracht van de burgemeester. Deze kademuur zal t.b.v. de Helperzoomtunnel worden gesloopt.

De Helperzoomtunnel is toegankelijk voor auto's, niet voor vrachtauto's. Voor de Helperzoomtunnel volgt een extra treinvrije periode voor het inschuiven van de bak. Deze moet in juli 2018 gereed zijn, mogelijk is deze al eerder gereed.

Martine benoemt het probleem met de snelheidslimieten in de Verlengde Lodewijkstraat (weg langs het spoor), deze worden voortdurend overschreden wat gevaarlijke situaties oplevert voor fietsers. Niels gaat het probleem meenemen in de ARZ overleggen. *N.B. Niels heeft overleg gehad met de gemeente en er wordt een digitale snelheidsmeter geplaatst ergens naast de Frontier. De gemeente heeft toegezegd dat deze er voor de zomer een aantal weken komt te hangen en laat het weten aan Niels wanneer precies.*

Misha geeft aan dat ook de Verlengde Meeuwerderweg een snelweg is en dat er wel borden staan maar dat deze niet effectief zijn. Lastig om hier als burger iets aan te doen. Bert geeft aan dat de oprit Oosterpoort eind juni dicht gaat en de afrit Oosterpoort eind juli. Dit lost dit probleem dan op.

6. Werkzaamheden Griffeweg

Deze week wordt er een brief verstuurd vanuit de Gemeente over de werkzaamheden aan de riolering die zij aan de Griffeweg gaan verrichten. Er staat in de brief ook een korte toelichting over de werkzaamheden van CHP die daar starten vanaf 14 mei. De Griffeweg zal daardoor gesloten zijn vanaf 14 mei 's avonds t/m 24 mei. CHP zal hiervoor op 8 mei een inloopsessie organiseren in het Poortershoes.

7. Categorie 3 Kabels & Leidingen

Voor de bouwvak wordt er gestart met het verleggen van kabels & leidingen voor het gebouw van DUO aan de Kempkensberg. De omgeving wordt hierover geïnformeerd.

8. Esperantokruising

Hier worden werkzaamheden uitgevoerd onder het spoor. De kruising gaat dicht van 6 t/m 14 augustus.

9. Helperzoomtunnel

Voor de Helperzoomtunnel volgt nóg nog een treinvrije periode voor het inschuiven van de bak. Deze moet in juli 2018 gereed zijn. In die periode rijden er dan ook geen treinen op dit spoor.

10. Tijdelijke weg – Noordbaan

Het ontwerp voor de tijdelijke weg is nog gaande. Bewoners organisatie ORZO is opgericht door omwonenden om de belangen goed te kunnen vertegenwoordigen. Gekeken wordt met name de grote wand die geplaatst wordt aan de Meeuwerderbaan. Combinatie Herepoort is met ORZO in gesprek.

Amber geeft aan dat voor haar woning aan de La Belle Alliance tuinen zijn aangelegd. Auto's staan haaks op de straat, dan volgt de tuin en er is geen stoep meer. Ruben en Niels gaan uitzoeken hoe dit zit.

11. Bouwproces

Komende maanden is men nog druk bezig met het ontwerp en het optimaliseren daarvan. Inmiddels groeit de uitvoeringsorganisatie. Zodra het ontwerp gereed is, zal per wijk een BLVC plan worden opgesteld.

12. Nulmetingen

Nulmetingen vinden binnenkort plaats, in ieder geval aan alle woningen binnen 50 meter vanaf de zuidelijke ringweg. Wiersema & Partners onderzoekt of het ook noodzakelijk is dat er buiten deze zone ook metingen worden verricht. Bewonersbrieven hiervoor worden momenteel gemaakt en verzonden.



AANPAK RING ZUID

13. Vragen, afsluiting

- Er wordt gevraagd of de tijdelijke weg een éénrichtingsweg wordt. Antwoord: nee, er komen twee rijstroken.
- Opgemerkt wordt of de nieuwe geluidschermen bij het verlengde Sterrebos een stuk verder doorgetrokken kunnen worden, deze stoppen nu te vroeg. Bert gaat kijken wat de mogelijkheden hiervoor zijn.
- Nicoline noemt de beschilderingen op het tijdelijk persriool, dit wordt 13 april onthuld. Met name zal de kunst goed zichtbaar zijn bij MartinaPlaza, Muntinglaan, Hereweg. CBK wil graag tijdens het bouwproces iets maken voor de zichtbaarheid daarvan, zoals een uitkijkpunt. Locatie daarvan is nog niet bekend.
- Ruurd de Boer wil a.s. maandag graag het verslag van deze vergadering i.v.m. een bewonersoverleg, Toby geeft aan dat dit kan, mogelijk in concept.