

Verslag

Overleg:	Vierde overleg wijkplatform Zuiderplantsoen
Locatie:	Projectbureau Combinatie Herepoort/Aanpak Ring Zuid, Groningen
Datum:	10-07-2017
Tijdstip:	19.30 – 21.00 uur
Kenmerk:	-
Bijlage:	-
Deelnemers:	Amber Gessel (wijkplatform) Anniek Lommers (wijkplatform) Annette Doornbos (wijkplatform) Frank Sciarone (wijkplatform) Bert Kramer (omgevingsmanager CHP) Niels Keissen (communicatieadviseur ARZ) Ruben Wiersma (inpassing-vormgever ARZ) Gerda Streekstra (communicatiemedewerker CHP) Mieke van Arends (Architect)
Verhinderd:	Nicoline Wijnja (CBK Groningen) Toby Heukers (secretaresse CHP) Karin Vos (wijkplatform) Sebastiaan Ruddijs (wijkplatform) Bernadette Hove (wijkplatform) Ruurd de Boer (wijkplatform) Anton Scheepstra (wijkplatform) Misha Verboon (wijkplatform) Rob Juliën (wijkplatform) Martine Nannen (wijkplatform)

1. Inleiding

Bert opent de vergadering. Het vorig overleg was in maart. Er is toen een doorkijkje gegeven naar de werkzaamheden die in de planning stonden. Deze keer gaat het overleg over het Zuiderplantsoen, wat gaan we doen en wat is nu de status. De architect is aan de slag gegaan om het plan uit te werken. Mieke geeft in het overleg een presentie.

Bert geeft aan dat CHP uitstel heeft gekregen van de opdrachtgever (i.v.m. o.a. de wijziging bij de Papiermolentunnel). 8 september a.s. levert CHP de ontwerpen aan bij de opdrachtgever. Dit is dan inclusief het ontwerp voor het Zuiderplantsoen. De opdrachtgever heeft vervolgens twee maanden de tijd nodig om het ontwerp te beoordelen. Op uiterlijk 8 november 2017 maakt de opdrachtgever bekend of zij akkoord zijn met de ontwerpen en of de optimalisaties (maximaal 3) uitgevoerd mogen worden.

Wat betreft het Zuiderplantsoen wordt naast het ontwerp een oplegnotitie gemaakt, waarin nog eventuele aanvullingen/wensen worden opgenomen, die niet binnen het contract vallen. De ideeën en wensen voor deze notitie kunnen vanuit ARZ, CHP of vanuit een creatieve sessie komen (zoals vorige keer genoemd). Deze ideeën en wensen kunnen tot september 2018 nader worden uitgewerkt en indien daarvoor financiering is, worden uitgevoerd

Vorige keer was CBK ook aangesloten. Zij had het idee om beeldende kunst mee te nemen in het plan voor het Zuiderplantsoen. Idee is om een uitkijkpunt te maken tijdens de bouw. Vervolgens zou deze een definitieve plek kunnen krijgen in het Zuiderplantsoen. De architect zoekt een geschikte plek.

2. Presentatie Zuiderplantsoen door Mieke (architect)

Alle fiets- en wandelpaden gaan op elkaar aansluiten. Zo ontstaat er dus één groot gebied/park. Er komen directe verbindingen vanuit het Zuiderplantsoen naar de Herewegbuurt.

Amber geeft aan dat het gewenst is om het huidige voetpad langs de Waterloolaan in stand te houden, want er is geen stoep. Ruben geeft aan dat hier door de gemeente naar gekeken wordt. De wens is er dat het 'bospadje' wel kan blijven. Mensen lopen er graag, bijvoorbeeld met de hond.

Wat is het deel dat de architect ontwerpt?

Wat is het Zuiderplantsoen wat de architect aan het ontwerpen is? Het huidige Sterrebos en de DUO-tuin blijven zoals het nu is. Deze twee hebben beide een eigen 'karakter'. Er komen extra verbindingen om er een geheel van te maken. De bovenkant is waar de architect mee bezig gaat. Ook wel 'de deksels' genoemd. Het plan is nu ingevuld met een rustige inrichting met gras, groen en een speelweide. Het wordt één lint waar beide parken weer samen komen. Elementen uit het Sterrebos en de DUO-tuin moeten zorgen voor herkenbaarheid.

Bomenkap

Er worden alleen bomen gekapt op de noordelijke en zuidelijke taluds. Verder mag CHP niet aan het Sterrebos komen. Drie bomen tussen het fietspad en de verbindingsweg naar DUO worden ook gekapt. Ruben geeft aan dat de bomen op de taluds van Rijkswaterstaat zijn, maar dat het lijkt alsof deze nu bij het Sterrebos horen.

Amber heeft de zorg dat het (kleine)Sterrebos wordt afgezet tijdens de werkzaamheden. Bert geeft aan dat hij dit gaat uitzoeken.

Rondom de opening

Mieke laat een impressie zien van de wand, de pergola en het wandelpad wat langs de opening is bedacht. Langs het pad zijn ook bankjes bedacht. De groene wand wordt 3 meter hoog. Je ervaart daardoor heel weinig van de weg die eronderdoor ligt.

Frank heeft eerder eens een impressie gezien waarbij de binnenkant van de opening bekleed was met steentjes en vraagt hoe dat nu in het plan zit. De binnenkant van de opening krijgt geluidsabsorberende bekleding. Frank geeft aan dat rond die openingen fijnstof/ stikstof zich concentreert (ongezonde afvalstoffen van de auto's). Hij maakt zich zorgen dat juist op die plek bankjes zijn bedacht. Bert geeft aan dat deze zorg vaker is aangegeven, dat er onderzoek naar gedaan is en dat we ver onder de norm zitten.

Ruben geeft aan dat Rijkswaterstaat de eis heeft opgenomen dat de wand minimaal 3m hoog moet zijn i.v.m. veiligheid (steentjes in de verdiepte ligging gooien). Door het toepassen van de groene wand is een net langs de opening niet meer nodig. Annette heeft de zorg dat er dan nog steeds makkelijk een voetbal overheen geschopt kan worden.

Ten oosten van het spoor/ Oude Winschoterdiep

Het Oude Winschoterdiep blijft open. De architect heeft hierbij een lage oever bedacht net als langs De Linie. Het idee van de architect is dat je het water ook daar kunt 'belevén', als onderdeel van het park. In het ontwerp is o.a. een steigertje meegenomen. Het plan moet nog verder uitgewerkt worden. Er is nog een mogelijkheid voor een buurtplein, een (speel)plek voor kinderen of buurtbewoners. Input voor ideeën kunnen nog gegeven worden. Amber oppert het idee van een basketbalveldje.

Bert vertelt dat CHP het Oude Winschoterdiep wil gebruiken om het materiaal aan te voeren. Hiervoor moet een gedeelte eerst worden gedempt. Dit mag maximaal twee winterseizoenen. Eind juli beginnen hiervoor de voorbereidingen.

Parkeren

De parkeerplaatsen onder het viaduct worden gecompenseerd. Er komen nieuwe aan de oostkant van het Oude Winschoterdiep (De Meeuwen). Hier is nu de mogelijkheid om langs te weg te parkeren. Dit worden straks ingestoken plekken.

Honden

Ruben vraagt bij de gemeente na wat het beleid is wat betreft het hondenlosloopgebied. Annette geeft als tip mee dat de gemeente er bakken kan neerzetten waar mensen hun zakjes kunnen droppen. Ook is er gezegd dat er sowieso duidelijk aangegeven moet worden waar de honden wel los mogen en waar niet.

Entreepoorten

De architect wil het gebied een duidelijke en herkenbare entree geven. In de impressie zijn de poorten met daarop ZUI DER PLANT SOEN te zien. De opening bij De Linie is ten opzichte van het eerdere plan gewijzigd. De opening is verder zuidelijker gekomen. Dit n.a.v. een nieuw geluidsonderzoek. Op de hoek aan de kant van het spoor is een venster ontworpen om de 'verbinding' te maken met de snelweg en het park. Je kunt dan daar de verdiepte ligging inkijken.

H.L. Wichersstraat

Aan de H.L. Wichersstraat zijn we begonnen met de voorbereidingen van kabels, leidingen en riolering. Deze week worden er bomen gekapt. Na 8 november kunnen we beginnen met de aanleg van de verdiepte ligging.

Esperantotunnel

De Esperantotunnel heeft in het ontwerp hetzelfde thema als het park. Met rozen en groene wanden. De opening van de tunnel is iets 'uitgevouwen' zodat de tunnel minder lang lijkt. Rondom de tunnel komen trappen. Zo kun je altijd het tunneltje bereiken. Een voorbeeld van het hekwerk wat op het tunneltje komt, staat in de zaal. Hierop komt een houten reling.

De vraag wordt gesteld waarom er geen stoepen in het ontwerp zijn meegenomen. Stoepranden geven een goed signaal dat voetgangers en fietsers niet bij elkaar in de weg komen, dat wordt als onveilig ervaren. Ruben geeft aan dat er geen scheiding tussen voetgangers en fietsers is aangegeven omdat ze vinden dat het niet thuishoort in een park. Geef elkaar de ruimte is de visie. Deze visie is opgesteld in de eisen aan de architect. Ruben vindt de zorg over veiligheid een goed signaal en neemt het mee.

Eerder genoemde opmerkingen en wensen

Mieke geeft aan hoe de eerder genoemde opmerkingen en wensen zijn meegenomen in het ontwerp. O.a. meer groen, Oude Winschoterdiep open houden, fruitbomen (het beplantingsplan wordt nog uitgewerkt), genoeg aarde? (1 tot 1.5 meter diepte voor de bomen).

Niet meegenomen: Afzuiging van de lucht, zwembad, buurt-tuinieren, fietsers en voetgangers scheiden in de tunnel.

Verder uitwerken: bbq-tafels, watertappunten, picknicktafels, speeltuin, fonteinen i.c.m. kunst, fitnesstoestellen, (groter)amfitheater, losloopgebied honden.
Deze laatste punten worden meegenomen in de oplegnotitie zodat ze wel onder de aandacht blijven.

Evenementen

Ruben geeft aan dat bij de gemeente wordt gekeken naar de visie van de parken in de stad, wat voor evenementen bij zo'n park horen en of er ook evenementen in het Zuiderplantsoen georganiseerd worden.

3. Afsluiting

De presentatie van Mieke was de basis voor het ontwerp welke 8 september wordt ingediend bij de opdrachtgever. Het vervolg is dat er input wordt opgehaald ter aanvulling of verbeterpunten. (Zie ook [inrichtingsplan Zuiderplantsoen](#), rode boekje).

Afgesproken is om voor 8 november, maar na de vakantieperiode, weer bij elkaar te komen. Dan gaat de architect verder in op hun visie, waarom het ontwerp zo is ingediend en hoe hier mee omgegaan wordt. Ruben geeft aan dat de visie van het Zuiderplantsoen en de landschappelijke ervaring in 3d, wat zie ik wanneer, hoogteverschillen e.d. beter op papier moet komen.

Na het volgende overleg wordt de omgeving verder geïnformeerd.

Vragen

Anniek heeft zorgen over de lage waterstand in de Sterrebosvijver. Hoe komt het met de bomen? Kennelijk is er ergens een lek? Bert geeft aan dat de waterstanden in de vijver inderdaad laag zijn. Dit is niet veroorzaakt door CHP, maar zou kunnen komen door werkzaamheden door derden bij de Julianavijver of door weinig neerslag. Hij verwacht dat de waterstanden wel weer omhoog komen.

Sluiting: 21.30 uur