

Voortgang aanbrengen damwandplanken verdiepte ligging

*Informatiebijeenkomst Wijkoverleggen
19 augustus 2019*



AANPAK RING ZUID

- Terugblik op de het intrillen van de damwandplanken tot nu toe
- Vooruitblik op resterende werkzaamheden damwandplanken
- Inschuiven Helperzoomtunnel
- Overige werkzaamheden







Op naar de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg




AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen



Nog

1296 meter

damwanden te gaan



48% VOLTOOID

LAATSTE GEACTUALISEERD: VRIJDAG 16 AUGUSTUS 13.03

- Hoe heeft u deze werkzaamheden ervaren?
- Wat ging goed, wat kan beter?

- Gemeten waardes komen redelijk overeen met verwachtingen.
- Enkele uitschieters, soms door externe factoren
- Aanvullende maatregelen genomen zoals voorboren, fluïderen en rubberen matten



Meldingen bij het loket



AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen

Periode	Geluid 	Trillingen 	Schade 
12 juli – 18 juli	10	5	0
18 juli – 26 juli	18	10	5
26 juli – 2 augustus	12	1	2
2 augustus – 9 augustus	30	14	10
9 augustus – 16 augustus	50	12	26
Totaal	120	42	43

Veelvoorkomende onderwerpen meldingen:

- Alternatieve werkplekken
 - Regeling hotelovernachtingen
 - Schaderegeling
 - Methode geluidsmetingen
-
- Telefoonnummer loket damwand blijft in gebruik
 - Wekelijkse rapportage op aanpakringzuid.nl/damwand



Zuidelijke ringweg

- Herstellen van rijbaan voor verkeer in richting Hoogezand
- Verplaatsen van de afrit Hereweg en aanpassen afrit Europaweg
- Verkeerslichten en borden plaatsen (deels in de nacht)

Waterloolaan

- Asfalteren
- Plaatsen verkeerslichten en borden (deels in de nacht)


Kempkensberg

- Afsluiten voor verkeer

Vooruitblik planning intrillen damwandplanken



AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen



- Nog 1.300 meter damwandplanken te gaan
- We gaan door met 1 tot 2 heistellingen
- Intrillen van damwanden in principe tussen 07.00 uur – 19.00 uur op doordeweekse dagen
 - Werkzaamheden t.h.v. kruising Hereweg nog in onderzoek
- Meeste planken eind 2019 op hun plek. Volgend jaar in ieder geval nog:
 - Rond Esperantokruising (voorjaar 2020)
 - Viaduct Oude Winschoterdiep (voorjaar 2020)
- Bij vertraging melding via sms-service: aanpakringzuid.nl/aanmelden

- Afronding Helperzoomtunnel
- Damwandplanken Noord-Willemskanaal
- Aansluiting Stettingweg
- Aansluiting Westerbroek













NOORD-WILLEMSKANAAL

Werkzaamheden

- Vernieuwen kade Noord-Willemskanaal
- Intrillen damwandplanken vanaf het water vanaf pontons

Periode

Eind augustus – oktober 2019

Werktijden

Werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur

Hinder

Geluids- en trillingshinder
Fietspad langs Noord-Willemskanaal
tussen Van Iddekingeweg en Brailleweg
tijdens werkzaamheden gesloten

Aansluiting Stettinweg

Werkzaamheden

- Aanleggen op- en afritten
- Aanleg rotonde
- Verwijderen oude oprit

Periode

Najaar 2019

Hinder

Rijstrookafzettingen op zuidelijke ringweg en op Kielerbocht

Gefaseerde ingebruikname vanaf januari 2020





Aansluiting Westerbroek

Werkzaamheden

- Aanleg bypass oprit richting Hoogezand
- Extra rijstrook afrit vanuit richting Hoogezand
- Uitbreiding rotondes
- Extra rijstrook op het viaduct

Periode

September 2019 – februari 2020

In gebruik: februari 2020

Hinder

- Fietsverkeer Euvelgunnerweg t.h.v. viaduct gestremd
- Aantal weekendafsluitingen op- en afritten en Europaweg t.h.v. het viaduct



Vragen, suggesties
OF FEEDBACK?