

Aan Provinciale Staten

Datum : 9 september 2021
Documentnr. : 2021-019692
Dossiernummer : K2860
Behandeld door : E.F.W. Stuij
Telefoonnr. : (050) 3164509
Antwoord op :
Bijlage : 1
Onderwerp : PS-Rapportage T3-2020 Aanpak Ring Zuid

Geachte dames en heren,

Aanleiding

In de Statencommissie Mobiliteit, Economie en Energie hebben wij u toegezegd uw Staten periodiek te informeren over de inhoudelijke en financiële stand van zaken van het project Aanpak Ring Zuid.

Eerdere behandeling in PS

Met onze brief van 29 september 2020 (kenmerk 2020-080743) hebben wij u de vorige PS rapportage toegestuurd. Recent heeft u een besluit genomen over de Voordracht voor een extra bijdrage aan het project Aanpak Ring Zuid (voordracht 2020-079949).

Rol en bevoegdheden PS in deze fase

U ontvangt deze rapportage ter informatie. Er wordt van u geen besluit gevraagd.

Vervolg

Deze rapportage sturen wij u drie keer per jaar, op basis van de Trimester-rapportages van het project die voor de projectverantwoording door Rijkswaterstaat ook drie keer per jaar worden opgesteld. En vanzelfsprekend informeren wij u tussentijds als er belangrijke ontwikkelingen zijn die niet tot de volgende rapportage kunnen wachten.

Bij het opstellen van de rapportage T3-2020 over de periode september-december 2020 zijn wij ingehaald door de actualiteit: het ondertekenen van de Vaststellingsovereenkomst in januari 2021 en uw besluitvorming op 3 februari 2021 over een extra bijdrage aan het project. De impact hiervan is niet zichtbaar in de nu voorliggende rapportage over de laatste maanden van 2020 maar wordt verwerkt in de rapportage T1-2021.

Extern betrokkenen

Het project wordt aangestuurd door de stuurgroep Aanpak Ring Zuid, waarin het Rijk, de provincie Groningen en de gemeente Groningen zijn vertegenwoordigd. Het rijk is het bevoegd gezag voor de zuidelijke ringweg, want het gaat om een rijksweg. Rijkswaterstaat voert het plan uit en is contractueel opdrachtgever voor het hoofdbouwcontract. Opdrachtnemer is Combinatie Herepoort. Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort onderhouden het contact met belanghebbenden, vaak samen met Groningen Bereikbaar (voor bereikbaarheidsaspecten).

Nadere toelichting

Martiniekerkhof 12	Sint Jansstraat 4	Postbus 610	Telefoon	www.provinciegroningen.nl
9712 JG Groningen	9712 JN Groningen	9700 AP Groningen	050 316 4911	info@provinciegroningen.nl

De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeling Bestuur, Juridische Zaken & Communicatie: 050 3164160. BTW: NL0019.32.822.B01 / KvK: 01182023 / IBAN: NL84 ABNA 0446 0456 91 / BIC: ABNANL2A

In deze periode is volop gewerkt aan de verdere aanleg van de verdiepte ligging. Zo is bijvoorbeeld gewerkt aan de voorbereiding van de bouw van de spoormoot die rond Hemelvaart 2021 geplaatst zal worden. Ook is het definitief ontwerp van de verdiepte ligging gereed en geaccepteerd door opdrachtgever ARZ.

Half november is de nieuwe afrit bij de Kielerbocht opengesteld. In december is ook de bypass bij het Knooppunt Westerbroek geopend. Vanaf augustus startte CHP met de voorbouw van de viaducten bij de Laan Corpus den Hoorn. In oktober is gestart met de voorbereiding en uitvoering van de renovatie van het viaduct bij de van Iddekingeweg onder de A28. Eind oktober is het tijdelijke viaduct over de Paterswoldseweg geplaatst en eind november werd het verkeer richting het Julianaplein omgezet naar een tijdelijke weg. Ook het verkeer vanaf het Julianaplein schoof een baan op. Daarom is de oude noordbaan nu vrij van verkeer. Sinds het tijdelijke viaduct over de Paterswoldseweg in gebruik is, kwamen er klachten van omwonenden over geluidsoverlast en trillingen. Combinatie Herepoort werkt aan oplossingen hiervoor.

Zoals ook in de vorige rapportage is gemeld blijft de planning ambitieus, mede omdat de effecten van Covid-19 onzeker blijven. Met name Verdiepte ligging en Julianaplein blijven kritisch. Daarom zijn wij verheugd te kunnen melden dat de toestemming is ontvangen voor een buitendienststelling in Hemelvaart 2021 om het spoordek van de Verdiepte Ligging in te schuiven.

Afsluitend

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:



, voorzitter.



, secretaris.

Bijlagen: 1

Bijlagen:

Nr.	Titel	Documentnr.	Soort bijlage
1.	Rapportage T3-2020 Aanpak Ring Zuid, december 2020	2021-019691	rapport