

Onderwerp Voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid september - december 2022
ter informatie
Steller Evelien Struijk

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon (050) 367 6147 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 666206-2022
Datum 11-1-2023 Uw brief van Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief informeren wij u over de voortgang van het project Aanpak Ring Zuid (ARZ). Met de rapportage voeren wij uw motie van 27 juni 2018 uit waarin wordt gevraagd uw raad eens per vier maanden te informeren over de voortgang van het project. De rapportage beschrijft in kort bestek de inhoudelijke en financiële stand van zaken van het project Aanpak Ring Zuid over de periode 1 september 2022 tot en met 31 december 2022, aangevuld met de actualiteit. De rapportage wordt tevens door het college van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voorgelegd.

In deze brief nemen wij u mee in de voortgang van het project ARZ, met daarin een terugblik op afgelopen jaar. Ook informeren wij u over de omgeving en actuele ontwikkelingen.

Voortgang en mijlpalen

Er wordt volop gebouwd. Het afgelopen jaar heeft zich gekenmerkt door veel voortgang buiten en de daarbij behorende stremmingen. De 13weekse stremming voor de bouw van het tijdelijke Julianaplein, 7 weken zomerstremming in deelgebied oost en de huidige stremmingen in deelgebied west. Naast de voor het publiek zichtbare voortgang is een minder zichtbaar, maar zeer belangrijk, werk begonnen: de start van de aanleg van technische installaties in de Verdiepte Ligging. De communicatiecampagne vanuit ARZ 'Al veel gedaan, nog veel te doen' sluit goed aan op de vele werkzaamheden.

Omgeving

De huidige werkzaamheden hebben behoorlijk veel invloed op bepaalde delen van de stad, de laatste maanden van 2022 was dit er met name het geval in het cluster West. Vanuit ARZ is er mede daarom veel aandacht voor communicatie en kleinschalige evenementen. Met een eindejaars-bijeenkomst voor omwonenden, het reuzenrad bij het Julianaplein en diverse uitdeelacties voor fietsers zijn mensen bedankt voor hun geduld en begrip voor de overlast die de werkzaamheden onvermijdelijk veroorzaken.

Bij de Julianaweg hebben wij ons ingespannen voor extra beplanting die onlangs is aangebracht. Dit leidde tot tevredenheid bij de bewoners van de woonboten.

Actuele ontwikkelingen

Op 13 december 2022 heeft Jansma Drachten het faillissement aangevraagd. Jansma Drachten is één van de vier regionale aannemers die samen met de twee Duitse bouwers de combinatie Herepoort (CHP) vormen. Het faillissement is voor de werknemers van Jansma Drachten erg vervelend. De overige drie regionale aannemers en de twee Duitse bouwers gaan gezamenlijk verder met de bouw. Voor zover wij nu kunnen inschatten heeft het faillissement van Jansma Drachten geen gevolgen voor de voltooiing van het project Aanpak Ring Zuid.

Zoals in de vorige brief vermeld wordt er rekening gehouden met te verwachten claims als gevolg van Covid en prijsstijgingen in verband met de Russische invasie in Oekraïne. Hiervoor verwijzen wij u naar de voortgangsrapportage.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.