



Vaststellingsovereenkomst 2 Realisatie Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2

Vaststellingsovereenkomst
2
Inzake
Basisovereenkomst
Realisatie Zuidelijke Ringweg Groningen
fase 2

 



Vaststellingsovereenkomst 2 Realisatie Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2

Partijen:

- (1) **De STAAT DER NEDERLANDEN**, gevestigd te Den Haag, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directoraat-generaal Rijkswaterstaat, vertegenwoordigd door drs. M.C.A. Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat, hierna te noemen de "**Opdrachtgever**",
- (2) **De combinatie HEREPOORT V.O.F**, bestaande uit:
1. Max Bögl Nederland B.V.,
 2. Züblin Nederland B.V.,
 3. Oosterhof Holman Infra B.V.,
 4. Koninklijke Sjouke Dijkstra B.V.,
 5. Roelofs Wegenbouw B.V. en
 6. Jansma Drachten B.V.,

gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst, waarbij de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de combinanten 3, 4, 5 en 6 is beperkt tot ten hoogste 10% van het bedrag genoemd in artikel 2, lid 4 van de "Basisovereenkomst Realisatie Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2" van 12 mei 2016 zoals gewijzigd door artikel 3.1 van deze vaststellingsovereenkomst en de hoofdelijke aansprakelijkheid van de overige combinanten onbeperkt is, vertegenwoordigd door [], hierna te noemen de "**Opdrachtnemer**".

OVERWEGENDE:

- (a) dat Partijen op 12 mei 2016 de "Basisovereenkomst Realisatie Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2", zaaknummer 31068547, met bijlagen, annexen en overige contractdocumenten, zoals nadien gewijzigd (de "Basisovereenkomst"), hebben gesloten;
- (b) dat Partijen op 5 oktober 2016 in aanvulling op de Basisovereenkomst de "Alliantieovereenkomst wijzigingsovereenkomst op overeenkomst 31068547 Realisatie Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2", zaaknummer 31068547.0002 hebben gesloten;



Vaststellingsovereenkomst 2 Realisatie Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2

- (c) dat door verschillende oorzaken vertraging en kostenoverschrijdingen op het project zijn ontstaan;
- (d) dat tussen Partijen in 2018 een verschil van inzicht is ontstaan ten aanzien van de vraag voor wiens rekening deze vertraging en kostenoverschrijdingen dienen te komen;
- (e) dat om die reden Partijen in de tweede helft van 2018 hebben besloten aan een team van deskundigen onder leiding van prof. dr. ir. M.J.C.M. Hertogh onafhankelijk advies te vragen (hierna: de "Commissie Hertogh") en de Commissie Hertogh vervolgens het plan van aanpak, Commissie Hertogh "waar een wil is, komt een weg" van 11 maart 2019 heeft gepresenteerd;
- (f) dat in juli 2019 als onderdeel van de Commissie Hertogh de Task Force Financiën ("TFF") is ingesteld om een oplossing voor de financiële problemen van het project voor te stellen, dit in het kader van de door partijen gewenste oplossingsgerichte aanpak;
- (g) dat de TFF op 6 februari 2020 het rapport "De Weg naar de Weg" heeft uitgebracht, waarin een voorstel is opgenomen voor een package deal om de financiële angel uit het project te halen;
- (h) dat de TFF de werkwijze heeft gehanteerd door in gesprekken met sleutelpersonen inzicht te krijgen in de 'staat' van het project. Daarbij zijn financiële, Technisch inhoudelijke, tijds- en organisatorische aspecten tegen het licht gehouden. Op deze wijze is inzicht verkregen in de stand van het werk op het peilmoment 1 november 2019 en de prognose einde werk (PEW): de stand van het project bij oplevering (dus inclusief inschatting van prijsontwikkeling, toekomstige meerwerken, onvoorziene omstandigheden, etc.);
- (i) dat Partijen op basis van het TFF-rapport in de periode van november 2019 tot 3 juli 2020 met elkaar in overleg zijn getreden om tot een oplossing voor de in de uitvoering van het project gerezen problemen en het verschil van inzicht zoals bedoeld in overweging (d) te komen;
- (j) dat Partijen de wens hebben uitgesproken het project gezamenlijk tot het gewenste resultaat te brengen;
- (k) dat de Opdrachtgever bij e-mail van 30 juni en 1 juli 2020 aan de Opdrachtnemer een voorstel heeft gedaan, waarop – na een e-mailwisseling tussen Partijen – Partijen op 3 juli 2020 tot een akkoord op hoofdlijnen hierover zijn gekomen; en



Vaststellingsovereenkomst 2 Realisatie Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2

- (l) dat Partijen dit akkoord op hoofdlijnen in deze vaststellingsovereenkomst nader hebben uitgewerkt en vastgelegd, waarmee partijen het verschil van inzicht zoals bedoeld in overweging (d) achter zich laten en waarmee partijen vaststellen dat zij aan het akkoord op hoofdlijnen geen zelfstandige rechten en verplichtingen meer kunnen ontleenen.

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

1. DEFINITIES

- 1.1 Termen in deze overeenkomst die beginnen met een hoofdletter hebben, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, dezelfde betekenis als in de Basisovereenkomst en paragraaf 1 van de UAV-GC.
- 1.2 In aanvulling op het bepaalde in artikel 1.1, hebben volgende termen die beginnen met een hoofdletter de volgende betekenis:
- | | | |
|-----|------------------------------|---|
| (a) | Alliantieovereenkomst: | de "Alliantieovereenkomst wijzigingsovereenkomst op overeenkomst 31068547 Realisatie Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2", zaaknummer 31068547.0002 |
| (b) | Basisovereenkomst: | de Basisovereenkomst, realisatie Zuidelijke Ringweg Groningen fase, zaaknummer: 31068547 van 12 mei 2016, inclusief bijlagen; |
| (c) | Vaststellingsovereenkomst: | deze Vaststellingsovereenkomst 2; |
| (d) | Vaststellingsovereenkomst 1: | de "vaststellingsovereenkomst" ten behoeve van Overeenkomst nummer 31068547 inzake wijziging van de Mijlpalen en |



Vaststellingsovereenkomst 2 Realisatie Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2

- (e) Het Werk:
- vergoeding van
vertragingskosten".
- In afwijking van de
definitie in de
Basisovereenkomst geldt
het volgende: Het op
basis van:
- (i) de
Vraagspecificatie,
 - (ii) de Aanbieding, en
 - (iii) de aanpassingen in
de scope zoals die
volgen uit bijlage 1
bij deze
Vaststellings-
overeenkomst
- realiseren van Realisatie
Zuidelijke Ringweg
Groningen fase 2 door
middel van Ontwerp- en
Uitvoeringswerkzaam-
heden.

2. BEËINDIGING ALLIANTIEOVEREENKOMST

- 2.1 De Alliantieovereenkomst eindigt per 3 juli 2020 en blijft in stand voor de periode voorafgaand aan deze datum.
- 2.2 De rechtsgrond voor de nakoming van de verplichtingen van Partijen ter uitvoering van de Alliantieovereenkomst blijft in stand tot de datum van beëindiging van de Alliantieovereenkomst.
- 2.3 Het volledige alliantiefonds zoals vermeld in artikel 4 van de Alliantieovereenkomst, inclusief gemaakte kosten in relatie tot de Alliantie (zoals gedefinieerd in de Alliantieovereenkomst), wordt geacht te zijn inbegrepen in het gegarandeerd maximumbedrag van artikel 3 van deze Vaststellingsovereenkomst. De alliantiebijdrage van de Opdrachtgever van € 30.000.000 (exclusief BTW) uit de Alliantieovereenkomst wordt onderdeel van het gegarandeerde maximumbedrag van artikel 3 van deze Vaststellingsovereenkomst en de alliantiebijdrage van de Opdrachtnemer van € 12,500.000 (exclusief BTW) uit de Alliantieovereenkomst wordt onderdeel van de



Vaststellingsovereenkomst 2 Realisatie Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2

verliezen die de Opdrachtnemer voor zijn rekening neemt zoals vermeld in artikel 3.5 van deze Vaststellingsovereenkomst.

- 2.4 De rechtsgrond voor de nakoming van de verplichtingen uit de Alliantieovereenkomst die door Partijen zijn nagekomen in de periode tot 3 juli 2020 blijft in stand. Partijen stellen duidelijkheidshalve vast dat zij niets meer van elkaar te vorderen hebben uit hoofde van de Alliantieovereenkomst.
- 2.5 Ten aanzien van de risico's die vallen in het Alliantiedomein (zoals gedefinieerd in de Alliantieovereenkomst) geldt vanaf 3 juli 2020 de risicoverdeling zoals volgt uit artikel 5 van deze Vaststellingsovereenkomst.

3. GEGARANDEERD MAXIMUMBEDRAG

- 3.1 De Opdrachtnemer verplicht zich het Werk te realiseren voor een gegarandeerd maximumbedrag van € 552.000.000 exclusief BTW (zegge: vijfhonderdtweënvijftig miljoen euro). Het in artikel 2 lid 4 van de Basisovereenkomst genoemde bedrag wordt daartoe van € 320.911.000 exclusief BTW gewijzigd in € 552.000.000 exclusief BTW. Dit bedrag wordt niet verhoogd, behoudens het bepaalde in artikel 3.3, 5.2 en 6.
- 3.2 Het bedrag van € 552.000.000 exclusief BTW genoemd in artikel 3.1 wordt niet geïndexeerd. Annex VII bij de Vraagspecificatie blijft van toepassing ten aanzien van de verrekenbare posten uit artikel 3.3 van deze Vaststellingsovereenkomst.
- 3.3 De volgende volgens de Basisovereenkomst verrekenbare posten blijven ook na de datum van deze Vaststellingsovereenkomst verrekenbaar:
- (i) calamiteiten conform bijlage Q van de Vraagspecificatie Proces eis B-US970) tegen de tarieven zoals opgenomen in bijlage R "Staat van prijzen per eenheid calamiteiten en incidenten" bij de Vraagspecificatie Proces;
 - (ii) kosten voor werkzaamheden van de NBd zoals bedoeld in eis BW010, BW040, BR010 en B-BR040 van de Vraagspecificatie



Vaststellingsovereenkomst 2 Realisatie Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2

Proces;

- (iii) kosten als gevolg van de aanwezigheid van teerhoudend asfalt, welke aanwezigheid blijkt uit onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens de realisatie zoals vermeld in eis B-UV360 van Vraagspecificatie Proces;
 - (iv) kosten van de werkzaamheden van Goudappel Tenuki VOF zoals bedoeld in eis CB010 en B-CB020 van Vraagspecificatie Proces; en
 - (v) kosten van de werkzaamheden van ENGIE Infra & Mobility B.V. zoals bedoeld in eis GM010 en GM020 van Vraagspecificatie Proces.
- 3.4 De nieuwe termijnstaat zoals bedoeld in paragraaf 4.3.2 van de Vraagspecificatie Proces is als bijlage 2 aan deze Vaststellingsovereenkomst gehecht.
- 3.5 De financiële waarde van betaalpost "Aflieverdossiers" blijft 3% van de oorspronkelijke opdrachtsom uit artikel 2, lid 4 van de Basisovereenkomst zoals deze gold op de datum van opdrachtverlening en de financiële waarde van betaalpost voor "Opleverdossier" blijft 2% van de oorspronkelijke opdrachtsom zoals hiervoor bedoeld en overeenkomstig FM200 van de Vraagspecificatie Proces.
- 3.6 De waarde van de door de Opdrachtnemer te stellen zekerheid zoals bepaald in artikel 17 van de Basisovereenkomst blijft gelijk aan 5% van de oorspronkelijke opdrachtsom uit artikel 2, lid 4 van de Basisovereenkomst zoals deze gold op de datum van opdrachtverlening.
- 3.7 De Opdrachtnemer staat ervoor in dat hij het Werk voor het gegarandeerd maximumbedrag genoemd in artikel 3.1 kan en zal realiseren, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.3, 5.2 en 6. Voor zover de Opdrachtnemer een hoger bedrag nodig heeft om het Werk te realiseren, neemt Opdrachtnemer dit bedrag voor eigen rekening en wordt dit bedrag door de Opdrachtnemer afgeboekt. In elk geval boekt Opdrachtnemer het tot aan ondertekening van deze Vaststellingsovereenkomst geraamde tekort van [REDACTED] per ommegaande na [REDACTED]

[Handwritten signature]



Vaststellingsovereenkomst 2 Realisatie Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2

ondertekening van deze Vaststellingsovereenkomst af. Opdrachtnemer verklaart dat hij daartoe over voldoende financiële middelen kan beschikken.

- 3.8 Een verklaring van de aandeelhouders van de combinanten 1 en 2 van de combinatie HEREPOORT V.O.F. ten aanzien van financiële gezondheid van het project en een garantie van de liquiditeit van de combinatie voor de uitvoering van het Werk, is als bijlage 3 aangehecht.

4. MIJLPALEN

- 4.1 In Annex II bij de Vraagspecificatie wordt Mijlpaal nr. 5 (Openstelling subsysteem Hoofdwegennet (Vervroegde Ingebruikname conform UAV-GC 2005)) gewijzigd van 28 juni 2021 in 23 september 2024.
- 4.2 In Annex II bij de Vraagspecificatie wordt Mijlpaal nr. 6 (Uiterste datum van oplevering Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2) gewijzigd van 31 december 2021 in 31 december 2024. De uiterste datum voor herstel uit artikel 3.4 uit Vaststellingsovereenkomst 1 wordt gewijzigd in 8 mei 2025.
- 4.3 De actuele planning is als bijlage 4 aan deze Vaststellingsovereenkomst gehecht. De Opdrachtnemer zal de plannings zoals bedoeld in eis PL111 van de Vraagspecificatie Proces na aan de hand van bijlage 4 bij deze Vaststellingsovereenkomst actualiseren en ter kennis van de Opdrachtgever brengen zodat deze uiterlijk op 1 maart 2021 door de Opdrachtgever Geaccepteerd kunnen worden.

5. RISICO'S

- 5.1 Vanaf 3 juli 2020 komen alle risico's die zich bij de uitvoering van het Werk kunnen voordoen, behoudens de risico's genoemd in artikel 5.2, voor rekening van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer kan vanwege het optreden van andere risico's dan genoemd in artikel 3.3, 5.2 en 6, geen aanspraak maken op termijnsverlenging of vergoeding van kosten en schade.
- 5.2 Vanaf 3 juli 2020 komen uitsluitend de volgende risico's die zich bij de uitvoering van het Werk kunnen voordoen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij deze het gevolg zijn van een toerekenbare



Vaststellingsovereenkomst 2 Realisatie Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2

tekortkoming in de nakoming door de Opdrachtnemer:

- (i) 1) er is sprake van wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege die de Opdrachtnemer moet naleven, die in werking zijn getreden na 3 juli 2020, zoals bedoeld in paragraaf 11 lid 3 UAV-GC 2005;
- 2) voor zover sprake is van wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege die de Opdrachtnemer moet naleven die in werking zijn getreden na de dag waarop de Opdrachtnemer zijn Aanbieding heeft gedaan en die betrekking hebben op de aanwezigheid van chroom-6 of PFAS, de gevolgen daarvan ter zake van chroom-6 of PFAS die Opdrachtnemer na 3 juli 2020 heeft aangetroffen;
- (ii) er is sprake van een wijziging opgedragen door de Opdrachtgever zoals bedoeld in paragraaf 14 lid 1 UAV-GC 2005;
- (iii) er is sprake van een archeologische toevalsvondst, zoals bedoeld in eis AW050 Vraagspecificatie Proces;
- (iv) er is sprake van het aantreffen van een niet-gesprongen explosief waarvan de aanwezigheid niet blijkt uit de door de Opdrachtgever verstrekte informatie genoemd in Annex XIII;
- (v) er dient een sanering uit te worden gevoerd waarvan de vertraging(skosten) volgens paragraaf 6.2.15 van Vraagspecificatie Proces en het antwoord op vraag 770 in Nota van Inlichtingen 04 Algemeen voor de Opdrachtgever komen;
- (vi) vergunningen leiden tot een duurder ontwerp door aanvullende/gewijzigde eisen/voorwaarden van het bevoegd gezag die conflicteren met de Basisovereenkomst of die de Opdrachtnemer niet had kunnen voorzien;
- (vii) de Opdrachtgever draagt schriftelijk via een Wijziging extra maatregelen op voor behoud van draagvlak bij burgers;
- (viii) het bevoegd gezag van de (vaar)wegbeheerder past eisen aan ten opzichte van de Vraagspecificatie;



Vaststellingsovereenkomst 2 Realisatie Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2

- (ix) er is sprake van conflicterende eisen in de Vraagspecificatie waarvoor de Opdrachtnemer de Opdrachtgever in de aanbesteding niet had kunnen waarschuwen; en
- (x) 1) de aantoonbaar daadwerkelijk door de Opdrachtnemer gemaakt directe kosten van de gevolgen van de uitbraak van COVID-19 in de periode tot 3 juli 2020 tot een maximumbedrag van € 190.888,75 (honderdnegentigduizend achthonderdachtentachtig Euro en vijfenzeventig cent) exclusief BTW; en
- 2) de gevolgen van de uitbraak van COVID-19 vanaf 3 juli 2020 conform het Handelingskader coronavirus voor GWW-contracten en aanbestedingen Rijkswaterstaat van 21 april 2020 of eventuele daarvoor in de plaats tredende regelingen..

5.3 Het bepaalde in artikel 6 (Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen) van de Basisovereenkomst blijft van toepassing.

6. WIJZIGINGEN EN KOSTENVERGOEDINGEN

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 44 van de UAV-GC 2005 heeft Opdrachtnemer alleen recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging in geval de risico's als genoemd in artikel 5.2 van deze Vaststellingsovereenkomst zich voordoen, een post zoals genoemd in artikel 3.3 van deze Vaststellingsovereenkomst van toepassing is of sprake is van een omstandigheid als bedoeld in paragraaf 44 lid 1 (c) van de UAV-GC.

7. SAMENWERKING EN OPTIMALISATIES

- 7.1 Partijen zullen zich inspannen om overeenkomstig bijlage 5 met elkaar samen te werken.
- 7.2 Het financiële gevolg van eventuele tussen Partijen schriftelijk door middel van een Wijziging overeengekomen optimalisaties met betrekking tot (de wijze van uitvoering van) het Werk wordt tussen Partijen ieder voor de helft gedeeld, waarbij het opdrachtgeversdeel in mindering wordt gebracht op het gegarandeerd maximumbedrag



Vaststellingsovereenkomst 2 Realisatie Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2

uit artikel 3 van deze Vaststellingsovereenkomst.

- 7.3 Het bepaalde in artikel 19 en Annex XVIII van de Basisovereenkomst vervalt.

8. VVU'S

- 8.1 De Opdrachtnemer moet het Verkeersmaatregelenplan aan de hand van de actuele planning zoals opgenomen in bijlage 4 actualiseren zodat dit geactualiseerde Verkeersmaatregelenplan uiterlijk op 1 maart 2021 door de Opdrachtgever Geaccepteerd kan worden. Het aantal van de VVU_{max} zoals bedoeld in artikel 16 lid 5 van de Basisovereenkomst zal door Partijen binnen twee weken na Acceptatie van het geactualiseerde Verkeersmaatregelenplan op basis daarvan worden vastgesteld volgens het bepaalde in paragraaf 5.5.12 van de Vraagspecificatie Proces.
- 8.2 Eis VM1220 van de Vraagspecificatie Proces wordt gewijzigd in zoverre dat indien in de rapportage het aantal VVU's per deelfasering gerealiseerd hoger blijkt dan het volgens artikel 8.1 vastgestelde aantal VVU_{max} , de bepalingen uit artikel 16 lid 3 van de Basisovereenkomst gelden.

9. FINALE KWIJTING

- 9.1 Opdrachtgever verklaart geen malussen in verband met ongeplande niet-beschikbaarheid aan Opdrachtnemer te zullen opleggen met betrekking tot de periode van 12 mei 2016 tot en met de datum van deze Vaststellingsovereenkomst. Als de Opdrachtgever reeds malussen in verband met ongeplande beschikbaarheid aan Opdrachtnemer heeft opgelegd met betrekking tot de genoemde periode dan scheldt de Opdrachtgever de Opdrachtnemer deze hierbij kwijt.
- 9.2 Het bedrag aan boetes blijft in totaal beperkt tot 10% van de oorspronkelijke opdrachtsom uit artikel 2, lid 4 van de Basisovereenkomst zoals deze gold op de datum van opdrachtverlening (artikel 16 lid 1 van de Basisovereenkomst).
- 9.3 De Opdrachtnemer verklaart dat hij ter zake van de VtK's waarvan oorzaak is opgetreden vóór 3 juli 2020 (bijlage 1 deel 1) en ingediende, aangekondigde en overeengekomen Wijzigingen en

niet (zie e-mails d.d. 11/07/21 en 12/01/21)

g Sg B



Vaststellingsovereenkomst 2 Realisatie Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2

VtW's tot 3 juli 2020 (bijlage 1 deel 2) en overige omstandigheden die de Opdrachtnemer vóór 3 juli 2020 redelijkerwijs bekend waren of hadden moeten zijn, niets meer van de Opdrachtgever te vorderen heeft en verleent de Opdrachtgever, behoudens de nakoming van deze Vaststellingsovereenkomst, ter zake finale kwijting.

- 9.4 In afwijking van het bepaalde in artikel 3.2, geldt dat de in bijlage 1 genoemde VtW-172 (HWA KW22) en VtK-206 (Gewijzigde regelgeving omtrent slakkenfundering) door Partijen overeenkomstig het bepaalde in de Basisovereenkomst (zoals gewijzigd door deze Vaststellingsovereenkomst) zullen worden afgehandeld. De in bijlage 1 genoemde VtK-206 (Gewijzigde regelgeving omtrent slakkenfundering) en VtW-172 (HWA KW-22) vallen buiten de finale kwijting van artikel 9.3.

10. OVERIGE BEPALINGEN

- 10.1 Deze Vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst in de zin van artikel 7:900 BW. Partijen doen afstand van hun rechten deze Overeenkomst te (doen) ontbinden of vernietigen. Het bepaalde in dit artikellid laat de ontbindings- en opzeggingsrechten van Partijen uit hoofde van de Basisovereenkomst onverlet.
- 10.2 Elk van de Partijen draagt de eigen kosten die met (de totstandkoming van) deze Vaststellingsovereenkomst gemoeid zijn.
- 10.3 Op deze Vaststellingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
- 10.4 Geschillen die voortvloeien uit deze Vaststellingsovereenkomst zullen worden beslecht overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van de Basisovereenkomst.
- 10.5 Indien een bepaling van de Vaststellingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk nietig, dan wel onverbindend, mocht blijken te zijn, blijven Partijen desalniettemin aan de overige bepalingen van de overeenkomst gebonden. Partijen zullen in goed onderling overleg de betreffende bepaling schriftelijk vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan het doel en de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling.
- 10.6 Deze Vaststellingsovereenkomst wordt aangegaan onder voorbehoud



Vaststellingsovereenkomst 2 Realisatie Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2

van instemming van de Provinciale Staten van de provincie Groningen. Ingeval de vereiste instemming niet wordt verleend wordt onderhavige Vaststellingsovereenkomst geacht nooit te hebben bestaan.

Aldus overeengekomen en ondertekend,

namens de Opdrachtgever,

namens de Opdrachtnemer,



Vaststellingsovereenkomst 2 Realisatie Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2

Züblin Nederland B.V.

Züblin Nederland B.V.

Oosterhof Holman Infra B.V.

Koninklijke Sjouke Dijkstra B.V.

Roelofs Wegenbouw B.V.

Jansma Drachten B.V.



Vaststellingsovereenkomst 2 Realisatie Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2

De volgende bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze Vaststellingsovereenkomst:

- Bijlage 1 deel 1: Overzicht VtK's waarvan oorzaak is opgetreden vóór 3 juli 2020;
- Bijlage 1 deel 2: Ingediende, aangekondigde en overeengekomen Wijzigingen en VtW's tot 3 juli 2020;
- Bijlage 2: Termijnstaat;
- Bijlage 3: Verklaring van de Duitse moedermaatschappijen en van de combinatie;
- Bijlage 4: Actuele planning;
- Bijlage 5: Samenwerking.

[Handwritten signature]