

Aan Provinciale Staten

Datum : 11 januari 2023
Documentnr. : 2022-130218
Dossiernummer : K2860
Behandeld door : E.F.W. Stuij
Telefoonnr. : (050) 3164509
Antwoord op :
Bijlage : 1
Onderwerp : PS-rapportage T3-2022 Aanpak Ring Zuid

Geachte dames en heren,

Aanleiding

In de statencommissie hebben wij u toegezegd uw Staten periodiek te informeren over de inhoudelijke en financiële stand van zaken van het project Aanpak Ring Zuid.

Eerdere behandeling in PS

Met onze brief van 12 oktober 2022 (kenmerk 2022-100926) hebben wij u de vorige PS rapportage toegestuurd.

Rol en bevoegdheden PS in deze fase

U ontvangt deze rapportage ter informatie. Er wordt van u geen besluit gevraagd.



Vervolg

Deze rapportage sturen wij u drie keer per jaar, op basis van de Trimester-rapportages van het project die voor de projectverantwoording door Rijkswaterstaat ook drie keer per jaar worden opgesteld. En vanzelfsprekend informeren wij u tussentijds als er belangrijke ontwikkelingen zijn die niet tot de volgende rapportage kunnen wachten.

Extern betrokkenen

Het project wordt aangestuurd door de stuurgroep Aanpak Ring Zuid, waarin het Rijk, de provincie Groningen en de gemeente Groningen zijn vertegenwoordigd. Het rijk is het bevoegd gezag voor de zuidelijke ringweg, want het gaat om een rijksweg. Rijkswaterstaat voert het plan uit en is contractueel opdrachtgever voor het hoofdbouwcontract. Opdrachtnemer is Combinatie Herepoort. Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid en

Combinatie Herepoort onderhouden het contact met belanghebbenden, vaak samen met Groningen Bereikbaar (voor bereikbaarheidsaspecten).

Nadere toelichting

Voortgang en mijlpalen

Er wordt volop gebouwd. Het afgelopen jaar heeft zich gekenmerkt door veel voortgang buiten en de daarbij behorende stremmingen. De 13 weekse stremming voor de bouw van het tijdelijke Julianaplein, 7 weken zomerstremming in deelgebied oost en de huidige stremmingen in deelgebied west. Naast de voor het publiek zichtbare voortgang is een minder zichtbaar, maar zeer belangrijk, werk begonnen: de start van de aanleg van technische installaties in de Verdiepte Ligging. De communicatiecampagne van ARZ 'Al veel gedaan, nog veel te doen' sluit goed aan op de vele werkzaamheden.

Omgeving

De huidige werkzaamheden hebben behoorlijk veel invloed op bepaalde delen van de stad. De laatste maanden van 2022 was dit met name het geval in het cluster West.

Vanuit ARZ is er daarom veel aandacht voor communicatie en kleinschalige evenementen. Met een eindejaars-bijeenkomst voor omwonenden, het reuzenrad bij het Julianaplein en diverse uitdeelacties voor fietsers zijn mensen bedankt voor hun geduld en is iets terug gedaan voor de overlast die de werkzaamheden onvermijdelijk veroorzaken.

Actuele ontwikkelingen

Op 13 december 2022 heeft Jansma Drachten het faillissement aangevraagd. Jansma Drachten is één van de vier regionale aannemers die samen met de twee Duitse bouwers de combinatie Herepoort (CHP) vormen. Het faillissement is voor de werknemers van Jansma Drachten erg vervelend. De overige drie regionale aannemers en de twee Duitse bouwers gaan gezamenlijk verder met de bouw. Voor zover wij kunnen inschatten heeft een faillissement van Jansma Drachten geen gevolgen voor het project Aanpak Ring Zuid.

Zoals in de vorige brief vermeld wordt er rekening gehouden met te verwachten claims als gevolg van Covid en exorbitante prijsstijgingen in verband met de Russische invasie in Oekraïne. Ook zijn de gevolgen van de btw-uitspraak van de belastinginspecteur zichtbaar gemaakt. Hiervoor verwijzen wij u naar de voortgangsrapportage. Voor ons zijn in het zoeken naar een oplossing voor deze claims de aanbevelingen van de commissie Remkes leidend:

Voor de komende periode adviseert de commissie de publieke partijen voor Ring Zuid nadrukkelijker te opereren op basis van het principe van werken als één overheid. Dat betekent het volgende:

- *Maak werk van het vormgeven van gezamenlijke risicobeheersing voor dit gezamenlijke project. Ook in de komende periode kunnen zich immers nieuwe (financiële) risico's en kostenoverschrijdingen aandienen (bijv. als gevolg van de coronapandemie, de stijgende bouwkosten en de oorlog in Oekraïne).*
- *Kom voor mogelijke toekomstige of resterende financiële risico's tot een onderlinge verdeling op basis van de financiële bijdrage die elk van de partijen (Rijk, provincie en gemeente) heeft geleverd aan dit project. Ontwikkel een systematiek waarbij elke partij baat heeft bij strakke gezamenlijke risicobeheersing en waarbij evenwicht wordt aangebracht tussen 'wie bepaalt' en 'wie betaalt'.*

En aangaande de btw:

- *De commissie acht het redelijk dat de provincie voor de geïnvesteerde middelen in de Aanpak Ring Zuid gebruik kan maken van het btw-compensatiefonds en adviseert het ministerie van IenW om gezamenlijk met de provincie op te trekken richting het ministerie van Financiën om een rechtvaardige oplossing te vinden voor deze kwestie. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, adviseert de commissie het ministerie van IenW binnen het Rijk in overleg te treden om tot een oplossing te komen om het financiële nadeel dat voortvloeit uit de btw-kwestie aan de provincie te compenseren.*

Afsluitend

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:



, voorzitter.



, secretaris.

Bijlagen: 1**Bijlagen:**

Nr.	Titel	Documentnr.	Soort bijlage
1.	PS-rapportage Aanpak Ring Zuid T3-2022	2022-130216	rapport